



Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita IVA 00162440937

COPIA

N°110
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	Lavori di sistemazione dell'area esterna della scuola media "Italo Svevo" di Fontanafredda CUP G39E19000830004. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale.
----------------	---

Oggi **venti** del mese di **settembre** dell'anno **duemilaventuno** alle ore 17:30, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita presso la sede del Comune di Fontanafredda la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Pegolo Michele	Sindaco	Presente
Feltrin Alessandro	Vice Sindaco	Presente
Filippetto Sabrina	Assessore	Presente
Landa Antonino	Assessore	Presente
Piccin Patrizia	Assessore	Presente
Taiariol Antonio	Assessore	Presente
Bolzonello Carlo	Assessore	Assente

6	1
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Petrillo Angelo Raffaele.

Pegolo Michele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	Lavori di sistemazione dell'area esterna della scuola media "Italo Svevo" di Fontanafredda CUP G39E19000830004. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale.
---------	---

PREMESSE

RICORDATO che negli atti programmatori dell'Ente, ed in particolare nel Piano Triennale delle opere pubbliche 2019-2021 ed elenco annuale 2019 approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 14.03.2019, e successivi aggiornamenti, è inserita l'opera denominata "Lavori di sistemazione dell'area esterna della scuola media di Fontanafredda", per l'importo complessivo di € 750.000,00 interamente finanziato con fondi propri comunali;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 27.02.2020, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera in oggetto, progetto redatto dal professionista all'uopo incaricato ing. Arturo Busetto di Pordenone, dell'importo complessivo di € 725.000,00.-, dei quali € 548.339,60 per lavori a base d'asta (inclusi € 13.731,90 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso);

VISTA la propria Determinazione n. 96 del 13.03.2020 (determina a contrarre), con la quale si è proceduto all'indizione, quale Centrale di Committenza tra i Comuni di Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano e Zoppola (codice CFAVCP – 00010A2), di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c-bis), del D.Lgs. 50/2016, così come sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera h) della Legge n. 55 del 14.06.2019, per l'affidamento dei "Lavori di sistemazione dell'area esterna della scuola media "Italo Svevo" di Fontanafredda"- CUP G39E19000830004 - CIG: 82452481E6;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 248 del 17.06.2020 con la quale, a seguito espletamento della relativa procedura di gara sulla piattaforma digitale e-Appalti, sono stati aggiudicati i lavori di che trattasi all'Associazione Temporanea di Imprese costituita tra la ditta Impresa Costruzioni Mari & Mazzaroli Spa – c.f. e p.i. 00516910320, con sede a Trieste in via San Marco n. 48 (Capogruppo) e la ditta O.R.M.E. s.r.l. – c.f. e p.i. 00031070311, con sede a Gorizia in via Fermi n. 39 (mandante), per l'importo contrattuale di € 485.368,16.- oltre iva;

CONSTATATO che in data 06.08.2020 è stato sottoscritto il relativo Contratto d'Appalto n. 2654 di Rep., registrato in via Telematica in data 07.08.2020 al n. 10262 serie 1T;

CONSTATATO che i lavori sono stati iniziati in data 14.10.2020 ed ultimati in data 29.05.2021, come risulta dai rispettivi verbali di consegna e di ultimazione degli stessi, depositati agli atti;

RICHIAMATA altresì la Determinazione n. 204 del 09.04.2021, con la quale è stata approvata una perizia di variante dell'opera in parola, conseguentemente alla quale l'importo contrattuale dei lavori è stato aggiornato a complessivi € 594.185,50.-;

RICORDATO che l'opera è interamente finanziata con fondi propri comunali;

DATO ATTO che all'intervento è attribuito il codice CUP G39E19000830004;

RICHIAMATI i seguenti atti, con i quali si è provveduto alla liquidazione e al pagamento dell'importo contrattuale previsto per i lavori:

- determinazione n. 26 del 19.01.2021, con la quale è stato approvato il 1° stato di avanzamento lavori, per la somma di € 186.401,59 oltre IVA – importo successivamente liquidato con atto di liquidazione n. 87 del 29.01.2021;
- determinazione n. 178 del 25.03.2021, con la quale è stato approvato il 2° stato di avanzamento lavori, per la somma di € 153.642,89 oltre IVA – importo successivamente liquidato con atto di liquidazione n. 287 del 14.04.2021;
- determinazione n. 289 del 04.05.2021, con la quale è stato approvato il 3° stato di avanzamento lavori, per la somma di € 153.273,68 oltre IVA – importo successivamente liquidato con atto di liquidazione n. 355 del 12.05.2021;
- determinazione n. 420 del 25.06.2021, con la quale è stato approvato il 4° stato di avanzamento lavori corrispondente al finale, per la somma di € 97.895,57 oltre IVA – importo successivamente liquidato con atto di liquidazione n. 489 del 20.07.2021;

VISTA la documentazione di chiusura contabilità ed in particolare il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori ing. Renzo Dalla Cia, certificato datato 12.08.2021 ed acquisito al protocollo comunale n. 14053 del 02.09.2021, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta	€ 580.452,75
Oneri per la sicurezza	<u>€ 13.731,90</u>
sommano	€ 594.184,65
- Importo già liquidato con sal precedenti	<u>€ - 591.213,73</u>
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 2.970,92

RITENUTO di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione suddetto, dal quale risulta un residuo credito dell'Impresa appaltatrice pari ad € 2.970,92 oltre IVA;

RICHIAMATI altresì i seguenti atti, con i quali si è provveduto ad impegnare parte dei fondi disponibili all'interno del Q.E. dell'opera, tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:

- determinazione n. 532 del 31.10.2019, con la quale è stato affidato all'ing. Busetto Arturo di Pordenone l'incarico relativo alla progettazione definitiva esecutiva dell'opera, verso il corrispettivo di complessivi € 26.157,12 oltre oneri previdenziali e fiscali, importo successivamente liquidato, per la somma di complessivi € 33.188,15.- con Atto di Liquidazione n. 189 dell'11.04.2020;
- determinazione n. 136 del 02.04.2020, con la quale è stato affidato all'ing. Fani Flavia di Fiume Veneto l'incarico relativo al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dell'opera, verso il corrispettivo di € 3.500,00 oltre oneri previdenziali, importo successivamente liquidato, per la somma di complessivi € 3.642,08.-, con Atto di Liquidazione n. 458 del 30.06.2021;
- determinazione n. 339 del 03.08.2020, con la quale è stato affidato all'ing. Fausto Barazza di Brugnera l'incarico professionale per l'esecuzione del collaudo delle opere strutturali previste nell'opera, verso il corrispettivo di complessivi € 3.015,94 (oneri previdenziali e fiscali inclusi);
- determinazione n. 502 del 23.10.2020, con la quale è stato affidato l'incarico per la direzione lavori, contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione dell'opera in oggetto all'ing. Dalla Cia Renzo – con studio professionale (Piemme Tecnostudio) a Ponzano Veneto (TV), verso il corrispettivo di complessivi € 13.322,40 (oneri previdenziali e fiscali inclusi);
- determinazione n. 369 del 09.06.2021, con la quale è stato affidato alla ditta Il Girasole Servizi srl di Porcia l'incarico per la realizzazione e sistemazione delle aree a verde, verso il corrispettivo di € 14.088,00 oltre iva e quindi complessivi € 17.187,36 iva inclusa, importo parzialmente già liquidato, per la somma di € 9.552,60 iva inclusa, con Atto di Liquidazione n. 459 del 30.06.2021
- determinazione n. 483 del 30.07.2021, con la quale è stato affidato alla ditta Metalco srl di Castelminio di Resana (TV) l'incarico relativo alla fornitura di arredo urbano (panchine), verso il corrispettivo di complessivi € 8.134,80 iva inclusa;

- determinazione n. 485 del 02.08.2021, con la quale è stato affidato alla ditta Vazzoler Narciso di Azzano Decimo l'incarico relativo alla realizzazione dei basamenti per la posa dell'arredo urbano, verso il corrispettivo di complessivi € 5.307,00 iva inclusa;

DATO ATTO che per effetto degli affidamenti, degli impegni e dei pagamenti succitati, il quadro economico dell'opera risulta assestato come segue:

A) Importo dei lavori eseguito		€ 594.184,65
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva	€ 33.188,15	
- spese tecniche coordinatore sicurezza in esecuzione	€ 3.642,08	
- spese tecniche per collaudo statico	€ 3.015,94	
- spese tecniche per direzione lavori	€ 13.322,40	
- incentivo funzioni tecniche (2%)	€ 10.966,79	
- iva 10% sui lavori	€ 59.418,47	
- contributo gara lavori – anac	€ 375,00	
- realizzazione opere a verde	€ 17.187,36	
- fornitura arredo urbano	€ 8.134,80	
- realizzazione basamenti	€ 5.307,00	
	Sommano	€ 154.557,99
	Importo complessivo di progetto	€ 748.742,64

Pertanto risultano:

importo di progetto dell'opera	€ 750.000,00
importo a consuntivo dell'opera	€ 748.742,64
economie sull'opera	€ 1.257,36

RITENUTO quindi di procedere all'approvazione del suddetto quadro economico a consuntivo dell'opera, dichiarando definitivamente chiusa la medesima;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, onde consentire l'esecuzione delle liquidazioni mancanti (saldo impresa appaltatrice, saldo professionisti, liquidazione lavori extracontrattuali e fondo incentivante);

Tutto ciò premesso;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

SI PROPONE

- 1) di far proprie le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare, per quanto detto in premessa, il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori di sistemazione dell'area esterna della scuola media "Italo Svevo" di Fontanafredda" – CUP G39E19000830004, emesso dal direttore dei lavori ing. Dalla Cia Renzo, certificato datato 12.08.2021

ed acquisito al protocollo comunale n. 14053 del 02.09.2021, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta	€ 580.452,75
Oneri per la sicurezza	€ <u>13.731,90</u>
sommano	€ 594.184,65
- Importo già liquidato con sal precedenti	€ - <u>591.213,73</u>
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 2.970,92

- 3) di dichiarare pertanto definitivamente chiusi i lavori di cui trattasi;
- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 1668920 emessa da Elba Assicurazioni Spa di Milano in data 07.07.2020, presentata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;
- 5) di accantonare l'importo di € 10.966,79.- corrispondente al fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18.04.2006 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici", autorizzandone la successiva liquidazione al Responsabile del Procedimento ed ai componenti del relativo ufficio;
- 6) di approvare il quadro economico definitivo a consuntivo dell'opera pubblica denominata "Lavori di sistemazione dell'area esterna della scuola media "Italo Svevo" di Fontanafredda" – CUP G39E19000830004 – come da schema che segue:

A) Importo dei lavori eseguito		€ 594.184,65
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva	€ 33.188,15	
- spese tecniche coordinatore sicurezza in esecuzione	€ 3.642,08	
- spese tecniche per collaudo statico	€ 3.015,94	
- spese tecniche per direzione lavori	€ 13.322,40	
- incentivo funzioni tecniche (2%)	€ 10.966,79	
- iva 10% sui lavori	€ 59.418,47	
- contributo gara lavori – anac	€ 375,00	
- realizzazione opere a verde	€ 17.187,36	
- fornitura arredo urbano	€ 8.134,80	
- realizzazione basamenti	€ <u>5.307,00</u>	
	Sommano	€ 154.557,99
	Importo complessivo di progetto	€ 748.742,64

Pertanto risultano:

importo di progetto dell'opera	€ 750.000,00
importo a consuntivo dell'opera	€ <u>748.742,64</u>
economie sull'opera	€ 1.257,36

- 7) di autorizzare il Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali a procedere al pagamento delle somme già impegnate, che risultano alla data odierna ancora da liquidare;
- 8) di autorizzare altresì il Responsabile dell'Area 1 Amministrativa Finanziaria a mandare in economia la minore spesa riscontrata sull'opera, per la somma di complessivi € 1.257,36;
- 9) di dichiarare conseguentemente definitivamente chiusa l'opera pubblica denominata "Lavori di sistemazione dell'area esterna della scuola media "Italo Svevo" di Fontanafredda" – CUP G39E19000830004;
- 10) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, al fine di consentire l'esecuzione

delle liquidazioni mancanti (saldo impresa appaltatrice, saldo professionisti, liquidazione lavori extracontrattuali e fondo incentivante).

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;
Ad unanimità di voti, per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi,

con separata ed unanime votazione

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Lavori di sistemazione dell'area esterna della scuola media "Italo Svevo" di Fontanafredda CUP G39E19000830004. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Pegolo Michele

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
F.to Petrillo Angelo Raffaele

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Lavori di sistemazione dell'area esterna della scuola media "Italo Svevo" di Fontanafredda CUP G39E19000830004 Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dellopera Delibera ricognitiva finale.

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 15-09-21

Il Responsabile del servizio
F.to Prosser Alessio

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Lavori di sistemazione dell'area esterna della scuola media "Italo Svevo" di Fontanafredda CUP G39E19000830004 Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dellopera Delibera ricognitiva finale.

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 17-09-21

Il Responsabile del servizio
F.to Toneguzzo Barbara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 110 del 20-09-2021

Oggetto: Lavori di sistemazione dell'area esterna della scuola media "Italo Svevo" di Fontanafredda CUP G39E19000830004. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 1677.

Comune di Fontanafredda li 24-09-
2021

L' INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 110 del 20-09-2021

Oggetto: Lavori di sistemazione dell'area esterna della scuola media "Italo Svevo" di Fontanafredda CUP G39E19000830004. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

L'INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa