



Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita IVA 00162440937

COPIA

N°5
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	Lavori di riqualificazione stradale e realizzazione Zone 30 zona Parco di Ronche. CUP G37H21037450004. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale.
----------------	--

Oggi **diciannove** del mese di **gennaio** dell'anno **duemilaventitre** alle ore 18:40, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita presso la sede del Comune di Fontanafredda la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Pegolo Michele	Sindaco	Presente
Feltrin Alessandro	Vice Sindaco	Assente
Baviera Elisa	Assessore	Presente
Centis Cristina	Assessore	Presente
Landa Antonino	Assessore	Presente
Poles Florinda	Assessore	Presente
Taiariol Antonio	Assessore	Presente

6	1
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Riotto Lucia.

Pegolo Michele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	Lavori di riqualificazione stradale e realizzazione Zone 30 zona Parco di Ronche. CUP G37H21037450004. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale.
----------------	--

PREMESSE

PREMESSO:

- che negli atti programmatori dell'Ente, e in particolare nel piano triennale opere pubbliche 2021-2023 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 15.03.2021 e successivi aggiornamenti, è iscritta l'opera pubblica denominata "Lavori di riqualificazione stradale e realizzazione Zone 30 zona Parco di Ronche"
- che l'intervento riguarda la riqualificazione delle vie Albalonga, Custoza e Pellico per la realizzazione di "Zone 30" in prossimità del Parco Ronche, nonché la messa in sicurezza dell'intera area
- che per la realizzazione dell'opera risultano attualmente stanziati a bilancio € 250.000,00.- interamente finanziati con fondi propri comunali

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 28.12.2021, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera, redatto dal Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali dott. pian. Alessio Prosser, progetto dell'importo complessivo di € 250.000,00 dei quali € 149.500,00 per lavori a base d'asta (comprensivi di € 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 54 del 21.01.2022 con la quale, a seguito espletamento di apposita procedura di gara, sono stati aggiudicati i lavori alla ditta DGL Costruzioni srl, avente sede a Porcia (PN) in via Isonzo n. 4/a – c.f. e p.i. 01774560930, per l'importo contrattuale di € 142.003,00 oltre iva;

VISTO il relativo Contratto d'Appalto Rep. n. 2675 sottoscritto in data 17.05.2022 e registrato in via Telematica in data 19.05.2022 al n. 7089 Serie 1T;

CONSTATATO che i lavori sono stati iniziati in data 06.06.2022 ed ultimati in data 15.10.2022, come risulta dai rispettivi verbali di consegna e di ultimazione degli stessi, depositati agli atti;

DATO ATTO che all'intervento sono attribuiti i seguenti codici: CUP G37H21037450004 CIG 9047923642;

RICORDATO che nei confronti dell'impresa appaltatrice sono stati effettuati i seguenti pagamenti:

€ 84.775,80 oltre iva, riferito al 1° stato avanzamento lavori approvato con Determinazione n. 473/2022 e successivo Decreto di Liquidazione n. 604/2022

€ 56.517,20 oltre iva, riferito al 2° stato avanzamento lavori corrispondente al finale, approvato con Determinazione n. 730/2022 e successivo Decreto di Liquidazione n. 880/2022

VISTA la documentazione di chiusura contabilità ed in particolare il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento dott. pian. Alessio Prosser – Responsabile Area 2 Servizi Territoriali, certificato datato 14.12.2022 dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta

Inclusi oneri per la sicurezza

€ 142.003,00

- a dedurre importi SAL precedenti	€ 141.293,00
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 710,00

RITENUTO di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione suddetto, dal quale risulta un residuo credito dell'Impresa appaltatrice pari ad € 710,00 oltre IVA;

RICHIAMATI altresì i seguenti atti, con i quali si è provveduto ad impegnare i fondi disponibili all'interno del Q.E. dell'opera, tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:

- determinazione n. 875 del 29.12.2021 (determina a contrarre), con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di complessivi € 30,00 per il pagamento all'Anac del contributo di gara;
- determinazione n. 370 del 17.06.2022, con la quale è stato affidato all'arch. Paolo Masia dello Studio Arknmore di Vicenza l'incarico inerente il Coordinamento per la sicurezza dell'opera, verso il corrispettivo di complessivi € 780,00.-, importo successivamente liquidato con Atto di Liquidazione n. 822/2022;
- determinazione n. 374 del 17.06.2022, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di complessivi € 2.990,00 corrispondente all'importo del fondo incentivante di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e smi, come previsto nel quadro economico dell'opera, per la sua successiva liquidazione all'ufficio competente secondo le disposizioni di cui al Regolamento Comunale vigente;
- determinazione n. 385 del 20.06.2022, successivamente integrata con determinazioni n. 481 del 05.08.2022 e n. 848 del 15.12.2022, con le quali è stato affidato l'incarico di realizzazione delle opere a verde, verso il corrispettivo di complessivi € 24.490,28;
- determinazione n. 427 del 05.07.2022, successivamente integrata con determinazione n. 705 del 04.11.2022, con le quali è stato affidato l'incarico di realizzazione dell'impianto di illuminazione, con installazione di segnali luminosi per attraversamenti, verso il corrispettivo di complessivi € 48.405,62 iva inclusa;

DATO ATTO che per effetto degli affidamenti, degli impegni e dei pagamenti succitati, il quadro economico dell'opera risulta assestato come segue:

A) Importo a consuntivo lavori eseguiti:		€ 142.003,00
B) Somme b) a disposizione dell'Amministrazione:		
- Iva 22%	€ 31.240,66	
- Spese tecniche Coord Sicurezza	€ 780,00	
- Incentivo Rup	€ 2.990,00	
- Contributo di gara Anac	€ 30,00	
- Opere e verde	€ 24.490,28	
- Illuminazione pubblica	€ 48.405,62	
	s o m m a n o	€ 107.936,56
Importo complessivo di progetto		€ 249.939,56.-

Pertanto risultano:

importo di progetto dell'opera	€ 250.000,00
importo a consuntivo dell'opera	€ 249.939,56
economie sull'opera	€ 60,44

RITENUTO quindi di procedere all'approvazione del suddetto quadro economico a consuntivo dell'opera, dichiarando definitivamente chiusa la medesima;

Tutto ciò premesso;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

SI PROPONE

- 1) di far proprie le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare, per quanto detto in premessa, il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori di riqualificazione stradale e realizzazione Zone 30 zona Parco di Ronche" – CUP G37H21037450004, redatto dal Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento dott. pian. Alessio Prosser – Responsabile Area 2 Servizi Territoriali, certificato datato 14.12.2022, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta	
Inclusi oneri per la sicurezza	€ 142.003,00
- a dedurre importi SAL precedenti	€ 141.293,00
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 710,00

- 3) di dichiarare pertanto definitivamente chiusi i lavori di cui trattasi;
- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 420688914 emessa Generali Italia Spa agenzia di Udine in data 21.04.2022, presentata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;
- 5) di autorizzare la liquidazione dell'importo di € 2.990,00.- corrispondente al fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18.04.2006 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici", al Responsabile del Procedimento ed ai componenti del relativo ufficio;
- 6) di approvare il quadro economico definitivo a consuntivo dell'opera pubblica denominata "Lavori di riqualificazione stradale e realizzazione Zone 30 zona Parco di Ronche" – CUP G37H21037450004– come da schema che segue:

A) Importo a consuntivo lavori eseguiti:		€ 142.003,00
B) Somme b) a disposizione dell'Amministrazione:		
- Iva 22%	€ 31.240,66	
- Spese tecniche Coord Sicurezza	€ 780,00	
- Incentivo Rup	€ 2.990,00	
- Contributo di gara Anac	€ 30,00	
- Opere e verde	€ 24.490,28	
- Illuminazione pubblica	€ 48.405,62	
	s o m m a n o	€ 107.936,56
Importo complessivo di progetto		€ 249.939,56.-

Pertanto risultano:

importo di progetto dell'opera	€ 250.000,00
importo a consuntivo dell'opera	€ 249.939,56
economie sull'opera	€ 60,44

- 7) di autorizzare il Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali a procedere al pagamento delle somme già impegnate, che risultano alla data odierna ancora da liquidare;
- 8) di autorizzare altresì il Responsabile dell'Area 1 Amministrativa Finanziaria a mandare in economia la minore spesa riscontrata sull'opera, per la somma di complessivi € 60,44;
- 9) di dichiarare conseguentemente definitivamente chiusa l'opera pubblica denominata "Lavori di riqualificazione stradale e realizzazione Zone 30 zona Parco di Ronche" – CUP G37H21037450004;
- 10) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, al fine di consentire l'esecuzione delle liquidazioni mancanti.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs.

18.08.2000, n. 267;

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;

Ad unanimità di voti, per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi,

con separata ed unanime votazione

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Lavori di riqualificazione stradale e realizzazione Zone 30 zona Parco di Ronche. CUP G37H21037450004. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale.
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Pegolo Michele

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
F.to Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Lavori di riqualificazione stradale e realizzazione Zone 30 zona Parco di Ronche. CUP G37H21037450004 Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 12-01-23

Il Responsabile del servizio
F.to Prosser Alessio

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Lavori di riqualificazione stradale e realizzazione Zone 30 zona Parco di Ronche. CUP G37H21037450004 Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 13-01-23

Il Responsabile del servizio
F.to Toneguzzo Barbara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 5 del 19-01-2023

Oggetto: Lavori di riqualificazione stradale e realizzazione Zone 30 zona Parco di Ronche. CUP G37H21037450004. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 24-01-2023 e fino al 08-02-2023 con numero di registrazione 202 e comunicata ai capigruppo consiliari.

Comune di Fontanafredda li 24-01-
2023

L' INCARICATO

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 5 del 19-01-2023

Oggetto: Lavori di riqualificazione stradale e realizzazione Zone 30 zona Parco di Ronche. CUP G37H21037450004. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19-01-2023.
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e ss.mm.ii.).

L'INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa