



Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita IVA 00162440937

COPIA

N°118
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	Lavori di realizzazione di una nuova intersezione a rotatoria tra la S.P. 64 (via Carducci) e le vie Venere e Percoto. CUP G31B19000800002. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale.
----------------	---

Oggi **ventotto** del mese di **novembre** dell'anno **duemilaventidue** alle ore 08:30, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita presso la sede del Comune di Fontanafredda la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Pegolo Michele	Sindaco	Assente
Feltrin Alessandro	Vice Sindaco	Presente
Baviera Elisa	Assessore	Assente
Centis Cristina	Assessore	Presente
Landa Antonino	Assessore	Presente
Poles Florinda	Assessore	Presente
Taiariol Antonio	Assessore	Presente

5

2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Riotto Lucia.

Feltrin Alessandro nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	Lavori di realizzazione di una nuova intersezione a rotatoria tra la S.P. 64 (via Carducci) e le vie Venere e Percoto. CUP G31B19000800002. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale.
----------------	---

PREMESSE

PREMESSO:

- che nella programmazione dell'Ente, e nello specifico nel Piano Triennale opere pubbliche 2019-2021 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 14.03.2019 e successivamente aggiornato – da ultimo con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 28.09.2021 – è inclusa l'opera pubblica denominata "Lavori di realizzazione di due intersezioni a rotatoria: rotatoria n. 1 da realizzare tra la S.P. 64 (via Carducci) e le vie Venere e Percoto, e rotatoria n. 2 tra la SS 13 e la via Malignani";
- che l'opera è individuata nel piano suddetto con il codice CUI L00162440937201900012 e che alla stessa è attribuito il codice CUP G31B19000800002;
- che l'opera, dell'importo complessivo di € 735.000,00.-, è finanziata come segue:
 € 435.000,00 con fondi regionali – ex fondi Uti (€ 35.000,00 Intesa 2017 ed € 400.000,00 Intesa 2018-2020)
 € 300.000,00 con fondi propri comunali
- che, nello specifico, il contributo regionale di € 435.000,00 viene utilizzato per il finanziamento della rotatoria n. 1, da realizzare tra la S.P. n. 64 (via Carducci) e le vie Venere e Percoto, mentre i fondi propri comunali (€ 300.000,00) finanzieranno la rotatoria n. 2, da realizzare tra la SS 13 e la via Malignani;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la Determinazione n. 308 del 09.07.2019, con la quale è stato affidato all'ing. Fiorella Honsell di Trieste l'incarico professionale per la redazione dello studio di fattibilità relativo alla realizzazione di una rotonda all'intersezione tra le vie Carducci, via Venere e via C. Percoto;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 21.09.2020, aggiornata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 12.10.2020, con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità dell'opera in parola, progetto dell'importo complessivo di € 435.000,00 dei quali € 300.000,00 per lavori a base d'appalto;
- la successiva Determinazione n. 464 del 12.10.2020, con la quale è stato affidato all'ing. Da Re Yannick di Vittorio Veneto l'incarico inerente la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento per la sicurezza, la direzione lavori, contabilità e redazione certificato di regolare esecuzione dell'intervento di che trattasi;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 dell'11.10.2021, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera, progetto dell'importo complessivo di € 435.000,00 dei quali € 271.370,73 per lavori a base di gara (inclusi € 9.030,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 842 del 21.12.2021 con la quale, a seguito espletamento di apposita procedura di gara, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Cave Asfalti di Dell'Agnese srl, avente sede a Roveredo in Piano (PN) in via IV novembre n. 28 – c.f. e p.i. 00140990938, per l'importo contrattuale di complessivi € 241.359,04 oltre iva;

VISTO il relativo Contratto d'Appalto Rep. n. 2671 sottoscritto in data 11.03.2022, registrato in via telematica in data 14.03.2022 al n. 3375 Serie 1T;

RICORDATO che i lavori di che trattasi sono stati iniziati in data 21.03.2022 ed ultimati in data 10.10.2022, come risulta dai rispettivi verbali depositati agli atti;

RICHIAMATA infine la Determinazione n. 629 del 05.10.2022, con la quale è stata approvata una perizia di variante, con contestuale compensazione prezzi ex art. 26 D.L. 17.05.2022 n. 50, conseguentemente alla quale il quadro economico dell'opera è stato aggiornato come segue:

A) Importo contrattuale lavori:		€ 266.612,34
- importo lavori	€ 257.581,56	
- oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>9.030,78</u>	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- spese tecniche:		
relazioni e indagini geologiche	€ 2.745,67	
verifica archeologica	€ 676,00	
progettazione e dir lavori	€ <u>35.462,40</u>	€ 38.884,07
- contributo di gara anac		€ 225,00
- oneri fidejussione x fvg strade		€ 2.000,00
- iva sui lavori:		€ 52.461,39
22% su € 215.001,24	€ 47.300,28	
10% su € 51.611,10	€ <u>5.161,11</u>	
- incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016		€ 5.427,41
- realizzazione sistema videosorveglianza		€ 22.338,47
- ripristino cedimento condotta		€ 15.851,22
- allacciamento acquedotto		€ 1.200,10
- accordo compensazione prezzi (iva inclusa)		€ <u>30.000,00</u>
	S o m m a n o	€ <u>168.387,66</u>
Importo complessivo di progetto		€ 435.000,00

DATO ATTO che all'intervento sono attribuiti i seguenti codici: CUP G31B19000800002- CIG 8941604D09;

RICORDATO che nei confronti dell'impresa appaltatrice sono stati effettuati i seguenti pagamenti:

- € 106.400,00 oltre iva, riferito al 1° stato avanzamento lavori approvato con Determinazione n. 376/2022 e successivo Decreto di Liquidazione n. 442/2022
- € 85.700,00 oltre iva, riferito al 2° stato avanzamento lavori approvato con Determinazione n. 472/2022 e successivo Decreto di Liquidazione n. 564/2022
- € 73.100,00 oltre iva, riferito al 3° stato avanzamento lavori corrispondente al finale, approvato con Determinazione n. 681/2022 e successivo Decreto di Liquidazione n. 456/2022

VISTA la documentazione di chiusura contabilità ed in particolare il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori ing. Yannick Da Re di Vittorio Veneto, certificato datato 15.11.2022 ed acquisito al protocollo comunale n. 18906 del 16.11.2022, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta	
Inclusi oneri per la sicurezza	€ 266.611,97
- a dedurre importi SAL precedenti	€ <u>265.200,00</u>
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 1.411,97

RITENUTO di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione suddetto, dal quale risulta un residuo credito dell'Impresa appaltatrice pari ad € 1.411,97 oltre IVA;

RICHIAMATI altresì i seguenti atti, con i quali si è provveduto ad impegnare i fondi disponibili all'interno del Q.E. dell'opera, tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:

- determinazione n. 464 del 12.10.2020, con la quale è stato affidato all'ing. Da Re Yannick di Vittorio Veneto l'incarico inerente la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento per la sicurezza, la direzione lavori, contabilità e redazione certificato di regolare esecuzione dell'opera, verso il

corrispettivo di complessivi € 35.180,35 iva inclusa, importo successivamente integrato fino alla somma di € 35.462,40 con l'approvazione della perizia di variante avvenuta con determinazione n. 629/2022

- determinazione n. 565 del 19.11.2020, successivamente integrata con determinazione n. 191 del 29.03.2022, con le quali è stato affidato al geologo dott.ssa Elena Ruzzene l'incarico per la redazione della relazione geologica e di caratterizzazione geotecnica e per l'esecuzione di alcuni indagini geognostiche, verso il corrispettivo di complessivi € 2.745,67 iva inclusa
- determinazione n. 648 del 15.10.2021 (determina a contrarre), con la quale è stato altresì assunto l'impegno di spesa di complessivi € 225,00 per il pagamento all'Anac del contributo di gara
- determinazione n.664 del 22.12.2020, con la quale è stato affidato all'archeol. dott.ssa Bortolin Raffaella l'incarico relativo all'esecuzione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico, verso il corrispettivo di complessivi € 676,00
- determinazione n. 667 del 22.10.2021, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di complessivi € 2.000,00 per il pagamento al broker assicurativo dell'Ente del premio richiesto per il rilascio della fidejussione assicurativa richiesta da FVG Strade
- determinazione n. 285 del 02.05.2022, con la quale è stato affidato alla ditta Beacon sas di Fontanafredda l'incarico per l'installazione del sistema di videocontrollo, verso il corrispettivo di complessivi € 22.338,47 iva inclusa
- determinazione. 365 del 08.06.2022, con la quale è stato affidato alla ditta F.Ili Demo Costruzioni srl di Portogruaro l'incarico per un intervento di ripristino cedimento condotta, verso il corrispettivo di complessivi € 15.851,22 iva inclusa
- determinazione n. 374 del 17.06.2022, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di complessivi € 5.427,41 corrispondente all'importo del fondo incentivante di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e smi, come previsto nel quadro economico dell'opera, per la sua successiva liquidazione all'ufficio competente secondo le disposizioni di cui al Regolamento Comunale vigente
- determinazione n. 375 del 17.06.2022, con la quale è stato affidato alla ditta Livenza Tagliamento Acque Spa di Portogruaro l'incarico per l'esecuzione dell'allacciamento idrico, verso il corrispettivo di complessivi € 1.200,10 iva inclusa
- determinazione n. 629 del 05.10.2022 con la quale, contestualmente all'approvazione della perizia di variante dell'opera, è stata approvata la quantificazione dell'importo da riconoscere all'impresa appaltatrice quale indennizzo forfettario per compensazione prezzi, per la somma di complessivi € 30.000,00 iva inclusa

DATO ATTO che per effetto degli affidamenti, degli impegni e dei pagamenti succitati, il quadro economico dell'opera risulta assestato come segue:

A) Importo a consuntivo lavori eseguiti		€ 266.611,97
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- spese tecniche:		
relazioni e indagini geologiche	€ 2.745,67	
verifica archeologica	€ 676,00	
progettazione e dir lavori	<u>€ 35.462,40</u>	€ 38.884,07
- contributo di gara anac		€ 225,00
- oneri fidejussione x fvg strade		€ 2.000,00
- iva sui lavori:		
22% su € 215.001,19	€ 47.300,26	
10% su € 51.610,78	<u>€ 5.161,08</u>	€ 52.461,34
- incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016		€ 5.427,41
- realizzazione sistema videosorveglianza		€ 22.338,47
- ripristino cedimento condotta		€ 15.851,22
- allacciamento acquedotto		€ 1.200,10
- accordo compensazione prezzi (iva inclusa)		<u>€ 30.000,00</u>
		S o m m a n o
		<u>€ 168.387,61</u>
Importo complessivo di progetto		€ 434.999,58

Pertanto risultano:

importo di progetto dell'opera	€ 435.000,00
importo a consuntivo dell'opera	€ <u>434.999,58</u>
economie sull'opera	€ 0,42

RITENUTO quindi di procedere all'approvazione del suddetto quadro economico a consuntivo dell'opera, dichiarando definitivamente chiusa la medesima;

Tutto ciò premesso;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

SI PROPONE

- 1) di far proprie le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare, per quanto detto in premessa, il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori di realizzazione di una nuova intersezione a rotatoria tra la S.P. 64 (via Carducci) e le vie Venere e Percoto" – CUP G31B19000800002, emesso dal Direttore dei Lavori ing. Yannick Da Re, certificato datato 15.11.2022, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta	
Inclusi oneri per la sicurezza	€ 266.611,97
- a dedurre importi SAL precedenti	€ <u>265.200,00</u>
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 1.411,97

- 3) di dichiarare pertanto definitivamente chiusi i lavori di cui trattasi;
- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 2022/50/2636187 emessa da Reale Mutua Assicurazioni Spa – Agenzia di Maniago in data 04.03.2022, presentata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;
- 5) di autorizzare la liquidazione dell'importo di € 5.427,41.- corrispondente al fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18.04.2006 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici", al Responsabile del Procedimento ed ai componenti del relativo ufficio;
- 6) di approvare il quadro economico definitivo a consuntivo dell'opera pubblica denominata "Lavori di manutenzione strade comunali e realizzazione marciapiede" – CUP G37H21031950004 – come da schema che segue:

A) Importo a consuntivo lavori eseguiti	€ 266.611,97
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
- spese tecniche:	
relazioni e indagini geologiche	€ 2.745,67
verifica archeologica	€ 676,00
progettazione e dir lavori	€ <u>35.462,40</u>
	€ 38.884,07
- contributo di gara anac	€ 225,00
- oneri fidejussione x fvg strade	€ 2.000,00
- iva sui lavori:	

22% su € 215.001,19	€ 47.300,26	
10% su € 51.610,78	<u>€ 5.161,08</u>	€ 52.461,34
- incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016		€ 5.427,41
- realizzazione sistema videosorveglianza		€ 22.338,47
- ripristino cedimento condotta		€ 15.851,22
- allacciamento acquedotto		€ 1.200,10
- accordo compensazione prezzi (iva inclusa)		<u>€ 30.000,00</u>
		S o m m a n o
		<u>€ 168.387,61</u>
Importo complessivo di progetto		€ 434.999,58

Pertanto risultano:	
importo di progetto dell'opera	€ 435.000,00
importo a consuntivo dell'opera	<u>€ 434.999,58</u>
economie sull'opera	€ 0,42

- 7) di autorizzare il Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali a procedere al pagamento delle somme già impegnate, che risultano alla data odierna ancora da liquidare;
- 8) di autorizzare altresì il Responsabile dell'Area 1 Amministrativa Finanziaria a mandare in economia la minore spesa riscontrata sull'opera, per la somma di complessivi € 0,42;
- 9) di dichiarare conseguentemente definitivamente chiusa l'opera pubblica denominata "Lavori di realizzazione di una nuova intersezione a rotatoria tra la S.P. 64 (via Carducci) e le vie Venere e Percoto";
- 10) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, al fine di consentire l'esecuzione delle liquidazioni mancanti.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;
Ad unanimità di voti, per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi,

con separata ed unanime votazione

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Lavori di realizzazione di una nuova intersezione a rotatoria tra la S.P. 64 (via Carducci) e le vie Venere e Percoto. CUP G31B19000800002. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Vice Sindaco
F.to Feltrin Alessandro

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
F.to Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Lavori di realizzazione di una nuova intersezione a rotatoria tra la S.P. 64 (via Carducci) e le vie Venere e Percoto. CUP G31B19000800002 Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera Delibera ricognitiva finale

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 21-11-22

Il Responsabile del servizio
F.to Prosser Alessio

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Lavori di realizzazione di una nuova intersezione a rotatoria tra la S.P. 64 (via Carducci) e le vie Venere e Percoto. CUP G31B19000800002 Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera Delibera ricognitiva finale

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-11-22

Il Responsabile del servizio
F.to Toneguzzo Barbara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 118 del 28-11-2022

Oggetto: Lavori di realizzazione di una nuova intersezione a rotatoria tra la S.P. 64 (via Carducci) e le vie Venere e Percoto. CUP G31B19000800002. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 01-12-2022 e fino al 16-12-2022 con numero di registrazione 2341 e comunicata ai capigruppo consiliari.

Comune di Fontanafredda li 01-12-
2022

L' INCARICATO

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 118 del 28-11-2022

Oggetto: Lavori di realizzazione di una nuova intersezione a rotatoria tra la S.P. 64 (via Carducci) e le vie Venere e Percoto. CUP G31B19000800002. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28-11-2022.
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e ss.mm.ii.).

L'INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa