



Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611  
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it  
C.F. e Partita IVA 00162440937

**COPIA**

**N°27**  
Reg. delib.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>OGGETTO</b>	Lavori di realizzazione di una nuova linea di pubblica illuminazione in via Casut. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera - Delibera ricognitiva finale.
----------------	---

Oggi **quindici** del mese di **marzo** dell'anno **duemilaventuno** alle ore 17:00, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza ai sensi dell'art. 11 comma 5 della L.R. Fvg n. 3/2020, dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprie Ordinanze n. 8 del 20 marzo 2020 e n. 17 del 23 novembre 2020. Alla seduta hanno partecipato:

		Presenti/Assenti
Pegolo Michele	Sindaco	Presente
Feltrin Alessandro	Vice Sindaco	Presente
Filippetto Sabrina	Assessore	Presente
Landa Antonino	Assessore	Presente
Piccin Patrizia	Assessore	Presente
Taiariol Antonio	Assessore	Assente
Bolzonello Carlo	Assessore	Presente

6	1
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Petrillo Angelo Raffaele.

Pegolo Michele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**IL PRESIDENTE**

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

<b>OGGETTO</b>	Lavori di realizzazione di una nuova linea di pubblica illuminazione in via Casut. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera - Delibera ricognitiva finale.
----------------	---

**PREMESSE**

CONSTATATO che negli atti programmatori dell'Ente, in particolare nel Piano Triennale Opere Pubbliche 2019-2021 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 14.03.2019 e successivamente aggiornato con Deliberazioni Consiliari n. 31 del 12.06.2019, n. 60 del 29.10.2019, n. 7 del 12.06.2020 e n. 36 del 28.09.2020, è prevista la realizzazione dell'opera pubblica denominata "lavori di realizzazione di una nuova linea di pubblica illuminazione in via Casut" per un importo complessivo dell'opera di € 250.000,00.-, opera alla quale è stato attribuito il CUP G32F18000120004;

RICORDATO che l'opera è interamente finanziata con fondi propri comunali;

RICHIAMATA la Determinazione n. 722 del 07.12.2016 con la quale, a seguito espletamento di apposita procedura di gara, è stato affidato al p.i. Scian Loris – Studio LS Engineering & Safety srl – l'incarico professionale di progettazione, coordinamento per la sicurezza, direzione lavori, contabilità redazione c.r.e., per l'opera pubblica denominata "realizzazione nuovo tratto di illuminazione pubblica in località Casut":

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 28.08.2018, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'opera di che trattasi, progetto dell'importo complessivo di € 250.000,00.-, successivamente aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 09.09.2019;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 101 del 14.10.2019, con al quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori in oggetto, CUP G32F18000120004, progetto dell'importo complessivo di € 250.000,00 dei quali € 149.639,87 per lavori a base d'appalto (inclusi € 2.569,96 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso);

DATO ATTO che, espletata la relativa gara d'appalto, i lavori in argomento sono stati aggiudicati alla ditta Grimel srl, avente sede a Fontanafredda (PN) in via S. Egidio n. 52 – c.f. e p.i. 00559280938, per un importo contrattuale di € 128.094,13 oltre iva, giusta Determinazione n. 98 del 13.03.2020 e successivo Contratto d'Appalto Rep. 2651 sottoscritto in data 08.05.2020, registrato in via telematica in data 21.05.2020 al n. 5849 serie 1T;

DATO ATTO che i lavori in oggetto sono iniziati il giorno 26.05.2020 ed ultimati in data 16.11.2020, come risulta dai rispettivi verbali di consegna e di ultimazione degli stessi;

RICHIAMATA la Determinazione n. 514 del 28.10.2020, successivamente parzialmente rettificata con Determinazione n. 102/2021, con la quale è stata approvata la perizia di variante dell'intervento, conseguentemente alla quale il quadro economico dell'opera è stato assestato come segue:

A) Importo contrattuale dei lavori:			
-	Importo lavori	€	165.534,32
	Ribasso d'asta 14,65%, corrispondente a	€	<u>24.250,78</u>
	Importo netto lavori di perizia	€	141.283,54
-	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>2.569,96</u>
		<u>s o m m a n o</u>	€ 143.853,50
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:			

- Iva 10% sui lavori	€ 14.385,35	
- Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini, acquisto pali	€ 30.000,00	
- Spese tecniche (oneri previdenziali e iva inclusi)	€ 16.377,51	
- Spese per incentivo prestazioni tecnico-amministrative interne	€ 3.362,09	
- Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche...	€ 2.500,00	
- Contributo Anac	€ 30,00	
- Spese istruttoria Fvg Strade	€ 170,80	
- Spese istruttoria Ministero Comunicazioni	€ 111,96	
- Imprevisti e arrotondamenti	€ 39.208,79	
	s o m m a n o	€ 106.146,50
	Importo complessivo di progetto	€ 250.000,00

RICHIAMATI i seguenti atti, con i quali si è provveduto alla liquidazione e al pagamento dell'importo contrattuale previsto per i lavori:

- determinazione n. 365 in data 11.08.2020, con la quale è stato approvato il 1° stato di avanzamento lavori (eseguiti a tutto il 31.07.2020), per la somma di € 89.050,37 oltre IVA – importo successivamente liquidato con atto di liquidazione n. 487 del 17.08.2020;
- determinazione n. 131 del 02.03.2021, con la quale è stato approvato il 2° stato di avanzamento lavori (eseguiti a tutto il 16.11.2020 – corrispondente al finale), per la somma di € 54.083,86 oltre IVA – importo successivamente liquidato con atto di liquidazione n. 78llpp/2021;

VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori p.i. Loris Scian, certificato datato 04.03.2021 ed acquisito al protocollo comunale n. 3834 in data 05.03.2021, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Importo dei lavori eseguiti	€ 168.104,28
Oneri per la sicurezza	€ 2.569,96
Importo netto lavori eseguiti	€ 165.534,32
Ribasso offerto 14,65%, corrispondente a	€ 24.250,78
Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta	€ 141.283,54
Oneri per la sicurezza	€ 2.569,96
sommano	€ 143.853,50
- Importo SAL n.1	€ - 89.050,37
- Importo SAL n.2	€ - 54.083,86
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 719,27 + iva 10%

RITENUTO di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione suddetto, dal quale risulta un residuo credito dell'Impresa appaltatrice pari ad € 719,27 oltre IVA;

RICHIAMATI altresì i seguenti atti, con i quali si è provveduto ad impegnare parte dei fondi disponibili all'interno del Q.E. dell'opera, tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:

- determinazione n. 401 del 02.09.2019, con la quale è stato aggiornato l'incarico già affidato al p.i. Scian Loris per la progettazione e direzione dei lavori, adeguando lo stesso al nuovo importo di progetto, quindi per un importo di spese tecniche pari a complessivi € 16.377,51.-; detto importo è stato successivamente parzialmente liquidato con Atto di Liquidazione n. 483/2020, per la somma di € 6.881,53)

- determinazione n. 607 del 27.11.2019, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 30,00 per il pagamento all'Anac del contributo dovuto ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23.12.2005 n. 266;
- determinazione n. 52 del 22.02.2020, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 111,96 per il pagamento all'Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, delle spese per l'attività di istruttoria, vigilanza e controllo per il rilascio del Nulla Osta alla Costruzione (importo successivamente liquidato con Atto di Liquidazione n. 104 del 27.02.2020)
- determinazione n. 135 del 02.04.2020, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 170,80 per il pagamento a Friuli Venezia Giulia Strade Spa degli oneri previsti per le attività di istruttoria

RITENUTO inoltre, a conclusione della pratica in parola, di assestare il quadro economico dell'opera provvedendo all'accantonamento dell'importo corrispondente al fondo per la progettazione, per la sua successiva liquidazione al Responsabile del Procedimento e ai componenti del relativo ufficio;

DATO ATTO che per effetto degli affidamenti, degli impegni e dei pagamenti succitati, il quadro economico dell'opera risulta assestato come segue:

Importo a consuntivo lavori eseguiti	€ 143.853,50
Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:	
- iva sui lavori (10% di A)	€ 14.385,35
- spese tecniche (oneri previdenziali inclusi)	€ 16.377,51
- spese per incentivo prestazioni tecnico-amministrative interne	€ 3.362,09
- contributo anac	€ 30,00
Spese istruttoria Fvg Strade	€ 170,80
Spese istruttoria Ministero Comunicazioni	<u>€ 111,96</u>
S o m m a n o	<u>€ 34.437,71</u>
<b>IMPORTO A CONSUNTIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 178.291,21</b>

Pertanto risultano:

importo di progetto dell'opera	€ 250.000,00
importo a consuntivo dell'opera	<u>€ 178.291,21</u>
economie sull'opera	€ 71.708,79

RITENUTO quindi di procedere all'approvazione del suddetto quadro economico a consuntivo dell'opera, dichiarando definitivamente chiusa la medesima;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, onde consentire l'esecuzione delle liquidazioni mancanti (saldo impresa appaltatrice, saldo professionista e fondo incentivante);

Tutto ciò premesso;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

SI PROPONE
------------

- 1) di far proprie le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare, per quanto detto in premessa, il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori di realizzazione di una nuova linea di pubblica illuminazione in via Casut", certificato emesso dal Direttore dei Lavori p.i. Loris Scian, certificato datato 04.03.2021 ed acquisito al protocollo comunale n. 3834 in data 05.03.2021, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Importo dei lavori eseguiti	€ 168.104,28
Oneri per la sicurezza	€ 2.569,96
Importo netto lavori eseguiti	€ 165.534,32
Ribasso offerto 14,65%, corrispondente a	€ 24.250,78
Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta	€ 141.283,54
Oneri per la sicurezza	€ 2.569,96
sommano	€ 143.853,50
- Importo SAL n.1	€ - 89.050,37
- Importo SAL n.2	€ - 54.083,86
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 719,27 + iva 10%

- 3) di dichiarare pertanto definitivamente chiusi i lavori di cui trattasi;
- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. E1487848 emessa in data 06.05.2020 dalla Itas Assicurazioni di Trento presentata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;
- 5) di accantonare l'importo di € 3.362,09.- corrispondente al fondo ex art. 18 della Legge n° 109/1994, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Ente, autorizzandone la successiva liquidazione al Responsabile del Procedimento ed ai componenti del relativo ufficio;
- 6) di approvare il quadro economico definitivo a consuntivo dell'opera pubblica denominata "Lavori di realizzazione di una nuova linea di pubblica illuminazione in via Casut" – CUP G32F18000120004 – come da schema che segue:

Importo a consuntivo lavori eseguiti	€ 143.853,50
Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:	
- iva sui lavori (10% di A)	€ 14.385,35
- spese tecniche (oneri previdenziali inclusi)	€ 16.377,51
- spese per incentivo prestazioni tecnico-amministrative interne	€ 3.362,09
- contributo anac	€ 30,00
Spese istruttoria Fvg Strade	€ 170,80

Spese istruttoria Ministero Comunicazioni	€ 111,96
	S o m m a n o € 34.437,71
	IMPORTO A CONSUNTIVO DELL'OPERA € 178.291,21

Pertanto risultano:

importo di progetto dell'opera	€ 250.000,00
importo a consuntivo dell'opera	€ 178.291,21
economie sull'opera	€ 71.708,79

- 7) di autorizzare il Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali a procedere al pagamento delle somme già impegnate, che risultano alla data odierna ancora da liquidare (saldo impresa appaltatrice, saldo professionista e fondo incentivante);
- 8) di autorizzare altresì il Responsabile dell'Area 1 Amministrativa Finanziaria a mandare in economia la minore spesa riscontrata sull'opera, per la somma di complessivi € 71.708,79.-;
- 9) di dichiarare conseguentemente definitivamente chiusa l'opera pubblica denominata "Lavori di realizzazione di una nuova linea di pubblica illuminazione in via Casut" - CUP G32F18000120004 ;
- 10) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, al fine di consentire l'esecuzione delle succitate liquidazioni residue.

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;  
Ad unanimità di voti, per alzata di mano,

### DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi,

**con separata ed unanime votazione**

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	Lavori di realizzazione di una nuova linea di pubblica illuminazione in via Casut.Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera - Delibera ricognitiva finale.
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL Sindaco**  
**F.to Pegolo Michele**

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario Comunale**  
**F.to Petrillo Angelo Raffaele**

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: Lavori di realizzazione di una nuova linea di pubblica illuminazione in via Casut.Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera - Delibera ricognitiva finale**

### Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 08-03-21

Il Responsabile del servizio  
F.to Prosser Alessio

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: Lavori di realizzazione di una nuova linea di pubblica illuminazione in via Casut.Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera - Delibera ricognitiva finale**

### Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 10-03-21

Il Responsabile del servizio  
F.to Toneguzzo Barbara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 27 del 15-03-2021**

**Oggetto: Lavori di realizzazione di una nuova linea di pubblica illuminazione in via Casut. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera - Delibera ricognitiva finale.**

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 447.

Comune di Fontanafredda li 18-03-  
2021

L' INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 27 del 15-03-2021**

**Oggetto: Lavori di realizzazione di una nuova linea di pubblica illuminazione in via Casut. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera - Delibera ricognitiva finale.**

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

L'INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa