



Comune di
Fontanafredda

Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita IVA 00162440937

COPIA

N°109
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	Intervento denominato "manutenzione straordinaria per i lavori di efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport di Fontanafredda - 1° lotto" Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione lavori e assestamento quadro economico dell'opera
----------------	--

Oggi **ventitre** del mese di **novembre** dell'anno **duemilaventi** alle ore 17:30, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza ai sensi dell'art. 11 comma 5 della L.R. Fvg n. 3/2020 e dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con propria Ordinanza n. 8 del 20 marzo 2020. Alla seduta hanno partecipato:

		Presenti/Assenti
Pegolo Michele	Sindaco	Presente
Feltrin Alessandro	Vice Sindaco	Presente
Filippetto Sabrina	Assessore	Presente
Landa Antonino	Assessore	Presente
Piccin Patrizia	Assessore	Presente
Taiariol Antonio	Assessore	Presente
Bolzonello Carlo	Assessore	Presente

7	0
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Petrillo Angelo Raffaele.

Pegolo Michele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	Intervento denominato "manutenzione straordinaria per i lavori di efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport di Fontanafredda - 1° lotto"Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione lavori e assestamento quadro economico dell'opera
----------------	---

PREMESSE

Richiamato il D.L. 30.04.2019 n. 34 convertito in Legge 28.06.2019 n. 58 recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" – c.d. "Decreto Crescita";

Visto in particolare l'articolo 30 del Decreto suddetto, ove si prevede l'assegnazione ai Comuni di un contributo per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;

Dato atto che il contributo suddetto, attribuito a ciascun Comune, come indicato al comma 2 del medesimo art. 30, sulla base della popolazione residente, ammonta – per il Comune di Fontanafredda – ad € 90.000,00;

Precisato altresì che, come disposto al comma 4 dello stesso articolo 30, il contributo può finanziare una o più opere, a condizione che le stesse "non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo", e che "siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019";

Costatato che l'Amministrazione comunale ha disposto di utilizzare il Contributo in parola per l'esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport di Fontanafredda, finalizzato all'efficientamento energetico dell'edificio (opera aggiuntiva rispetto a quelle già inserite nel Programma Triennale oopp approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 14.03.2019);

Costatato che negli atti programmatici dell'Ente, nello specifico negli aggiornamenti del piano triennale oo.pp.2019-2021, è stata quindi prevista la realizzazione dell'opera pubblica denominata "lavori di Efficientamento energetico Palazzetto dello Sport_Lotto I°" per un importo complessivo dell'opera di € 218.000,00.- (dei quali € 90.000,00 finanziati con il contributo sopraccitato ed i rimanenti con fondi propri comunali);

Richiamate:

- la Determina nr. 377 del 12.08.2019, con la quale veniva affidato all'ing. Rigo Gino, con Studio professionale a Udine in via Liguria 325, iscritto all'ordine ingegneri di Udine Posizione A-2067, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.a) del D.lgs. 50/2016, l'incarico professionale relativo alla progettazione in tutte le sue fasi, nonché direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione e coordinamento, per l'opera pubblica denominata "lavori di efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 09.09.2020, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera, progetto che prevede un importo complessivo dell'opera di complessivi € 430.000,00.-, suddiviso in due distinti lotti funzionali successivi, rispettivamente dell'importo di € 218.000,00 (1° lotto) ed € 212.000,00 (2° lotto);
- la Delibera di Giunta Comunale nr. 100 del 14.10.2019 con al quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai "lavori di Efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport – I lotto" CUP G32J19000660005, progetto dell'importo complessivo di € 218.000,00 redatto dall'ing. Rigo Gino con studio professionale a Udine, professionista come sopra incaricato;

- la Determinazione n. 97 del 13.03.2020 con la quale, esperita la relativa gara d'appalto, si è provveduto all'aggiudicazione dei succitati lavori alla ditta Officina Cicuto Ettore di Cicuto Antonello, avente sede a Porcia (PN) in via Mamaluch civ. 21/a – c.f. CCTNNL78B03G888T e p.i. 01855710933, per l'importo contrattuale di € 113.519,78 oltre iva;
- il Contratto d'Appalto Rep. n. 2652 sottoscritto in data 28.05.2020

Constatato che i lavori in oggetto sono stati iniziati, sotto riserva di legge, in data 30.10.2019 ed ultimati in data 28.08.2020, come risulta dai rispettivi verbali di consegna e di ultimazione degli stessi, depositati agli atti;

Vista la Determinazione n. 171 del 21.04.2020, con la quale è stata approvata la perizia di variante dei lavori sopraccitati, perizia che ha elevato l'importo contrattuale a complessivi € 124.634,89 oltre iva;

Richiamati i seguenti atti, con i quali si è provveduto alla liquidazione e al pagamento dell'importo contrattuale previsto per i lavori:

- determinazione n. 150 dell'11.04.2020, con la quale è stato approvato il 1° stato di avanzamento lavori (eseguiti a tutto il 23.03.2020), per la somma di € 52.565,30 oltre IVA – importo successivamente liquidato con atto di liquidazione n. 289 del 27.05.2020;
- determinazione n. 216 del 25.05.2020, con la quale è stato approvato il 2° stato di avanzamento lavori (eseguiti a tutto il 08.05.2020), per la somma di € 55.792,20 oltre IVA – importo successivamente liquidato con atto di liquidazione n. 299 del 03.06.2020;
- determinazione n. 403 del 10.09.2020, con la quale è stato approvato il 3° stato di avanzamento lavori (eseguiti a tutto il 28.08.2020 – corrispondente al finale), per la somma di € 9.422,40 oltre IVA – importo successivamente liquidato con atto di liquidazione n. 566 del 01.10.2020;

Vista la documentazione di chiusura contabilità ed in particolare il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori ing. Rigo Gino di Udine, certificato datato 08.10.2020 ed acquisito al protocollo comunale n. 16248 del 10.11.2020, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta	€ 122.835,79
Oneri per la sicurezza	€ 1.799,10
sommano	€ 124.634,89
- Importo SAL n.1	€ - 52.565,30
- Importo SAL n.2	€ - 55.792,20
- Importo SAL n.3	€ - 9.422,40
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 6.854,99

Ritenuto di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione suddetto, dal quale risulta un residuo credito dell'Impresa appaltatrice pari ad € 6.854,99 oltre IVA;

Richiamati altresì i seguenti atti, con i quali si è provveduto ad impegnare parte dei fondi disponibili all'interno del Q.E. dell'opera, tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:

- determinazione n. 377 del 12.08.2019, con la quale veniva affidato all'ing. Rigo Gino, con Studio professionale a Udine in via Liguria 325, iscritto all'ordine ingegneri di Udine Posizione A-2067, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.a) del D.lgs. 50/2016, l'incarico professionale relativo alla progettazione in tutte le sue fasi, nonché direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione e coordinamento, successivamente integrata con Determinazione n. 537 del 05.11.2019 e, da ultimo, con determinazione n. 171/2020, verso il corrispettivo di complessivi € 17.826,58 (oneri previdenziali e fiscali inclusi)
- determinazione n. 601 del 27.11.2019, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 30,00 per il pagamento all'Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione – del contributo dovuto ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23.12.2005 n. 266;

- determinazione n. 371 del 12.08.2020, con la quale è stato affidato allo Studio Tecnico Associato Busolini Muraro di Tavagnacco (UD) l'incarico relativo alla gestione della pratica di conto termico riferita all'opera pubblica in oggetto, verso il corrispettivo di complessivi € 7.000,00 iva inclusa;
- determinazione n. 372 del 13.08.2020, con la quale è stato affidato alla ditta Cicuto Ettore l'incarico relativo alla realizzazione, fornitura ed installazione di complessivi n. 17 serramenti in alluminio presso il Palazzetto dello Sport (opere extra-contrattuali), verso il corrispettivo di complessivi € 21.872,16 iva inclusa;

Dato atto che per effetto degli affidamenti, degli impegni e dei pagamenti succitati, il quadro economico dell'opera risulta assestato come segue:

A) Importo a consuntivo lavori eseguiti		€ 124.634,89
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- iva 22% di A)	€ 27.419,68	
- spese tecniche (iva e cassa incluse)	€ 17.826,58	
- contributo Autorità di Vigilanza Anac	€ 30,00	
- gestione pratica conto termico	€ 7.000,00	
- sostituzione serramenti in alluminio	€ 21.872,16	
- fondo art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016	€ 2.976,00	
- imprevisti	€ 16.240,69	
	<u>s o m m a n o</u>	€ 93.365,11
	Importo complessivo di progetto	€ 218.000,00

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione del suddetto quadro economico assestato dell'opera pubblica in parola, autorizzando il RUP all'utilizzo dei fondi ancora disponibili tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, onde consentire l'esecuzione delle liquidazioni mancanti (saldo impresa appaltatrice, saldo professionista e fondo incentivante), nonché l'impiego dei fondi ancora disponibili tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione;

Tutto ciò premesso;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

SI PROPONE

- 1) di far proprie le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare, per quanto detto in premessa, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori denominati "lavori di Efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport – I lotto", emesso dal Direttore dei Lavori ing. Rigo Gino di Udine, certificato datato 08.10.2020 ed acquisito al protocollo comunale n. 16248 del 10.11.2020, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta	€ 122.835,79
Oneri per la sicurezza	€ 1.799,10
sommano	€ 124.634,89
- Importo SAL n.1	€ - 52.565,30
- Importo SAL n.2	€ - 55.792,20
- Importo SAL n.3	€ - 9.422,40
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 6.854,99

- 3) di dichiarare pertanto definitivamente chiusi i lavori di cui trattasi;
- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 82001691.011834 emessa dalla BCC Assicurazioni sede di Milano, presentata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;
- 5) di accantonare l'importo di € 2.976,00.- corrispondente al fondo ex art. 18 della Legge n° 109/1994, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Ente, autorizzandone la successiva liquidazione al Responsabile del Procedimento ed ai componenti del relativo ufficio;
- 6) di provvedere contestualmente all'assestamento del quadro economico dell'opera pubblica denominata "lavori di Efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport – I lotto" – CUP G32J19000660005 – come da schema che segue:

A) Importo a consuntivo lavori eseguiti		€ 124.634,89
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- iva 22% di A)	€ 27.419,68	
- spese tecniche (iva e cassa incluse)	€ 17.826,58	
- contributo Autorità di Vigilanza Anac	€ 30,00	
- gestione pratica conto termico	€ 7.000,00	
- sostituzione serramenti in alluminio	€ 21.872,16	
- fondo art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016	€ 2.976,00	
- imprevisti	€ 16.240,69	
	s o m m a n o	€ 93.365,11
	Importo complessivo di progetto	€ 218.000,00

- 7) di autorizzare il Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali – Responsabile Unico del Procedimento a procedere al pagamento delle somme già impegnate, che risultano alla data odierna ancora da liquidare, nonché all'utilizzo dei fondi ancora disponibili tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione;
- 8) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, al fine di consentire l'esecuzione delle liquidazioni mancanti (saldo impresa appaltatrice, saldo professionista e fondo incentivante), nonché l'impiego dei fondi ancora disponibili tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;
Ad unanimità di voti, per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi,

con separata ed unanime votazione

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Intervento denominato "manutenzione straordinaria per i lavori di efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport di Fontanafredda - 1° lotto"Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione lavori e assestamento quadro economico dell'opera
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Pegolo Michele

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
F.to Petrillo Angelo Raffaele

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Intervento denominato "manutenzione straordinaria per i lavori di efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport di Fontanafredda - 1° lotto" Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione lavori e assestamento quadro economico dell'opera

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-11-20

Il Responsabile del servizio

F.to Prosser Alessio

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Intervento denominato "manutenzione straordinaria per i lavori di efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport di Fontanafredda - 1° lotto" Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione lavori e assestamento quadro economico dell'opera

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-11-20

Il Responsabile del servizio
F.to Toneguzzo Barbara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 109 del 23-11-2020

Oggetto: Intervento denominato "manutenzione straordinaria per i lavori di efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport di Fontanafredda - 1° lotto"Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione lavori e assestamento quadro economico dell'opera

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 1816.

Comune di Fontanafredda li 27-11-
2020

L' INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 109 del 23-11-2020

Oggetto: Intervento denominato "manutenzione straordinaria per i lavori di efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport di Fontanafredda - 1° lotto"Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione lavori e assestamento quadro economico dell'opera

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

L'INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa