



Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita IVA 00162440937

COPIA

N°122
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	Lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali nella Zona Industriale denominata "La Croce" - CUP G37H20001110004. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale.
----------------	---

Oggi **undici** del mese di **ottobre** dell'anno **duemilaventuno** alle ore 17:30, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita presso la sede del Comune di Fontanafredda la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Pegolo Michele	Sindaco	Presente
Feltrin Alessandro	Vice Sindaco	Assente
Filippetto Sabrina	Assessore	Presente
Landa Antonino	Assessore	Presente
Piccin Patrizia	Assessore	Presente
Taiariol Antonio	Assessore	Assente
Bolzonello Carlo	Assessore	Assente

4

3

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Petrillo Angelo Raffaele.

Pegolo Michele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	Lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali nella Zona Industriale denominata "La Croce" - CUP G37H20001110004. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale.
----------------	---

PREMESSE

ACCERTATO che negli atti programmatori dell'Ente, ed in particolare nel Bilancio di previsione e nel Piano Esecutivo di Gestione, risulta inserita l'opera denominata "Lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali nella Zona Industriale denominata La Croce", per l'importo complessivo di € 60.000,00 interamente finanziata con fondi propri comunali, con imputazione all'ex cap 9672/50 di Bilancio – voce "Asfaltature stradali Zona Industriale La Croce" – p.d.c.f. 2.02.01.09.012;

DATO ATTO che la progettazione, in tutte le sue fasi, come pure la successiva direzione dei lavori sono eseguite interamente dal personale dell'Ente, nello specifico dal RUP dell'opera, Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali, mentre l'incarico per il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori è stato affidato all'arch. Taiariol Raffaele, giusta propria Determinazione n. 523/2020;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 07.09.2020, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica-economica dell'intervento;

RICHIAMATA altresì la successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 17.11.2020, con la quale è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dell'intervento, progetto dell'importo complessivo di € 60.000,00 dei quali € 46.000,00 per lavori a base d'asta (inclusi € 1.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso);

VISTA la propria Determinazione n. 639 del 14.12.2020, con la quale i lavori di che trattasi sono stati affidati, dall'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 16.07.2020 n. 76, come convertito con Legge 11.09.2020 n. 120, alla ditta GI.PI.GI. s.r.l., avente sede a Claut (PN) in Zona Industriale Pinedo civ. 2 – c.f. e p.i. 00622910933, verso il corrispettivo di complessivi € 43.480,00 oltre iva;

CONSTATATO che i lavori sono stati iniziati in data 15.03.2021 ed ultimati in data 14.04.2021, come risulta dai rispettivi verbali di consegna e di ultimazione degli stessi, sottoscritti in pari data e depositati agli atti;

DATO ATTO che all'intervento sono attribuiti i seguenti codici: CUP G37H20001110004 – CIG 852779925C;

RICHIAMATI i seguenti atti, con i quali si è provveduto alla liquidazione e al pagamento dell'importo contrattuale previsto per i lavori:

- determinazione n. 251 del 22.04.2021, con la quale è stato approvato il 1° stato di avanzamento lavori (eseguiti a tutto il 14.04.2021, corrispondente al finale), per la somma di € 43.262,57 oltre IVA – importo successivamente liquidato con atto di liquidazione n. 322 del 28.04.2021;

VISTA la documentazione di chiusura contabilità ed in particolare il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori dott. pian. Alessio Prosser – Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali, certificato datato 24.05.2021, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta	€ 42.480,00
Oneri per la sicurezza	€ <u>1.000,00</u>
sommano	€ 43.480,00

- Importo SAL n.1	<u>€ - 43.262,57</u>
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 217,43

RITENUTO di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione suddetto, dal quale risulta un residuo credito dell'Impresa appaltatrice pari ad € 217,43 oltre IVA;

RICHIAMATI altresì i seguenti atti, con i quali si è provveduto ad impegnare parte dei fondi disponibili all'interno del Q.E. dell'opera, tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:

- determinazione n. 523 del 02.11.2020, con la quale è stato affidato all'arch. Taiariol Raffaele di Sacile l'incarico professionale relativo al Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, verso il corrispettivo di complessivi € 1.425,00 (importo successivamente liquidato con Atto di Liquidazione n. 290 del 14.04.2021);
- determinazione prel. n. 334-672/2021, con la quale è stata affidata alla ditta Avianese Asfalti srl, avente sede ad Aviano (PN) in via G. Ellero n. 37 – Z.I. – c.f. e p.i. 00094620937, l'esecuzione dei lavori di sistemazione e asfaltatura di un tratto di strada laterale di via Cavour, per una superficie totale mq 198,70, verso il corrispettivo di complessivi € 3.139,46 oltre iva;

DATO ATTO che per effetto degli affidamenti, degli impegni e dei pagamenti succitati, il quadro economico dell'opera risulta assestato come segue:

A) Importo lavori eseguito:	€ 43.480,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
- iva sui lavori	€ 9.565,60
- spese tecniche coord. sicurezza	€ 1.425,00
- lavorazioni extra contrattuali (laterale via Cavour)	€ 3.830,14
- incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016	<u>€ 920,00</u>
	S o m m a n o € 15.740,74
	Importo complessivo di progetto € 59.220,74

Pertanto risultano:	
importo di progetto dell'opera	€ 60.000,00
importo a consuntivo dell'opera	<u>€ 59.220,74</u>
economie sull'opera	€ 779,26

RITENUTO quindi di procedere all'approvazione del suddetto quadro economico a consuntivo dell'opera, dichiarando definitivamente chiusa la medesima;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, onde consentire l'esecuzione delle liquidazioni mancanti (saldo impresa appaltatrice, saldo lavorazioni extra-contrattuali e liquidazione fondo incentivante);

Tutto ciò premesso;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

SI PROPONE

1. di far proprie le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, per quanto detto in premessa, il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali nella Zona Industriale denominata La Croce" – CUP G37H20001110004, emesso dal Direttore dei Lavori dott. pian. Alessio Prosser – Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali, certificato datato 24.05.2021, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta	€ 42.480,00
Oneri per la sicurezza	€ <u>1.000,00</u>
sommano	€ 43.480,00
- Importo SAL n.1	€ - <u>43.262,57</u>
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 217,43

3. di dichiarare pertanto definitivamente chiusi i lavori di cui trattasi;
4. di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 620/52978/2021 emessa dalla Banca Credit Agricole Friuladria di Pordenone in data 03.02.2021.2021, presentata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;
5. di accantonare l'importo di € 920,00.- corrispondente al fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18.04.2006 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici", autorizzandone la successiva liquidazione al Responsabile del Procedimento ed ai componenti del relativo ufficio;
6. di approvare il quadro economico definitivo a consuntivo dell'opera pubblica denominata "Lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali nella Zona Industriale denominata La Croce" – CUP G37H20001110004 – come da schema che segue:

A) Importo lavori eseguito:	€ 43.480,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
- iva sui lavori	€ 9.565,60
- spese tecniche coord. sicurezza	€ 1.425,00
- lavorazioni extra contrattuali (laterale via Cavour)	€ 3.830,14
- incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016	€ <u>920,00</u>
	S o m m a n o € <u>15.740,74</u>
	Importo complessivo di progetto € 59.220,74

Pertanto risultano:

importo di progetto dell'opera	€ 60.000,00
importo a consuntivo dell'opera	€ <u>59.220,74</u>
economie sull'opera	€ 779,26

7. di autorizzare il Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali a procedere al pagamento delle somme già impegnate, che risultano alla data odierna ancora da liquidare;
8. di autorizzare altresì il Responsabile dell'Area 1 Amministrativa Finanziaria a mandare in economia la minore spesa riscontrata sull'opera, per la somma di complessivi € 779,26;
9. di dichiarare conseguentemente definitivamente chiusa l'opera pubblica denominata "Lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali nella Zona Industriale denominata La Croce" – CUP G37H20001110004;

10. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, al fine di consentire l'esecuzione delle liquidazioni mancanti (saldo impresa appaltatrice, saldo lavorazioni extra-contrattuali e liquidazione fondo incentivante).

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;
Ad unanimità di voti, per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi,

con separata ed unanime votazione

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali nella Zona Industriale denominata "La Croce" - CUP G37H20001110004. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Pegolo Michele

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
F.to Petrillo Angelo Raffaele

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali nella Zona Industriale denominata "La Croce" - CUP G37H20001110004 Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera Delibera ricognitiva finale

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 08-10-21

Il Responsabile del servizio
F.to Prosser Alessio

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali nella Zona Industriale denominata "La Croce" - CUP G37H20001110004 Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera Delibera ricognitiva finale

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 08-10-21

Il Responsabile del servizio
F.to Toneguzzo Barbara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 122 del 11-10-2021

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali nella Zona Industriale denominata "La Croce" - CUP G37H20001110004. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 1830.

Comune di Fontanafredda li 13-10-
2021

L' INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 122 del 11-10-2021

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali nella Zona Industriale denominata "La Croce" - CUP G37H20001110004. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera. Delibera ricognitiva finale.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

L'INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa