



Comune di  
Fontanafredda

Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611  
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it  
C.F. e Partita IVA 00162440937

**ORIGINALE**

**N°64**  
Reg. delib.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

|                |  |
|----------------|--|
| <b>OGGETTO</b> | Lavori di manutenzione straordinaria e asfaltature stradali. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera - delibera ricognitiva finale |
|----------------|--|

Oggi **tre** del mese di **agosto** dell'anno **duemilaventi** alle ore 17:30, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

|                    |              | Presenti/Assenti |
|--------------------|--------------|------------------|
| Pegolo Michele     | Sindaco      | Presente         |
| Feltrin Alessandro | Vice Sindaco | Presente         |
| Filippetto Sabrina | Assessore    | Presente         |
| Landa Antonino     | Assessore    | Presente         |
| Piccin Patrizia    | Assessore    | Presente         |
| Taiariol Antonio   | Assessore    | Presente         |
| Bolzonello Carlo   | Assessore    | Assente          |

6

1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Petrillo Angelo Raffaele.

Pegolo Michele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**IL PRESIDENTE**

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

|                |  |
|----------------|--|
| <b>OGGETTO</b> | Lavori di manutenzione straordinaria e asfaltature stradali. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera - delibera ricognitiva finale |
|----------------|--|

**PREMESSE**

Premesso che negli atti programmatori dell'Ente e più precisamente nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 ed Elenco Annuale 2019 approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 14.03.2019 e successivi aggiornamenti, nel D.U.P. (Documento Unico di Programmazione 2019-2021) e nel Bilancio di Previsione 2019, è prevista l'opera pubblica denominata "lavori di manutenzione straordinaria e asfaltature stradali" – opera dell'importo di € 150.000,00.- interamente finanziata con fondi propri comunali, alla quale è stato attribuito il codice CUP G37H19001850004;

Richiamati i seguenti atti:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 17.10.2019, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento, redatto dal Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali Dott. Pian. Alessio Prosser, progetto dell'importo complessivo di € 150.000,00 dei quali € 116.619,48 per lavori a base d'asta;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 18.11.2019, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera pubblicata in parola, progetto redatto dal Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali dott. pian. Alessio Prosser, dell'importo complessivo di € 150.000,00 dei quali € 101.974,48 per lavori a base d'appalto (inclusi € 3.100,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso);

Constato che, esperita la relativa gara d'appalto, i lavori in argomento sono stati aggiudicati alla ditta Avianese Asfalti s.r.l. , con sede ad Aviano in via Ellero G. Z.I. 37 - c.f. e p.i. 00094620937, per l'importo contrattuale di € 96.486,95.- oltre iva, giusta Determinazione n. 103 del 19.03.2020, successivamente rettificata (per errori materiali) con Determinazione n. 121 del 26.03.2020, e relativo Contratto d'Appalto n. 2650 di Rep. sottoscritto in data 10.04.2020;

Constato che i lavori in oggetto sono stati iniziati, sotto riserva di legge, in data 02.03.2020 ed ultimati 15.04.2020, come risulta dai rispettivi verbali di consegna e di ultimazione degli stessi, depositati agli atti;

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n.34 del 14.05.2020, con la quale è stata approvata la perizia di variante dei lavori sopraccitati, conseguentemente alla quale il quadro economico dell'opera è stato assestato come segue:

|   |               |                |
|---|---------------|----------------|
| A) Importo lavori                             | € 116.718,00  |                |
| Oneri per la sicurezza                        | € 3.100,00    |                |
| Totale lavori                                 | s o m m a n o | € 119.818,00   |
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: |               |                |
| iva 22% di A)                                 | € 26.359,96   |                |
| spese tecniche Coordinatore x la sicurezza    | € 1.395,68    |                |
| incentivo al Rup                              | € 2.396,36    |                |
| contributo anac                               | € 30,00       |                |
| Totale Somme B)                               | s o m m a n o | € 30.182,00    |
| Importo complessivo di progetto               |               | € 150.000,00.- |

Richiamati i seguenti atti, con i quali si è provveduto alla liquidazione e al pagamento dell'importo contrattuale previsto per i lavori:

- determinazione n. 172 del 21.04.2020, con la quale è stato approvato il 1° stato di avanzamento lavori (eseguiti a tutto il 20.03.2020), per la somma di € 96.004,52 oltre IVA – importo successivamente liquidato con atto di liquidazione n. 269 del 15.05.2020;
- determinazione n. 228 del 30.05.2020, con la quale è stato approvato il 2° stato di avanzamento lavori (eseguiti a tutto il 15.04.2020 – corrispondente al finale), per la somma di € 22.731,96 oltre IVA – importo successivamente liquidato con atto di liquidazione n. 327 del 17.06.2020;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Dott. Pian. Alessio Prosser, certificato datato 08.07.2020 dal quale risulta la seguente situazione contabile:

|  |               |
|--|---------------|
| Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta | € 116.718,00  |
| Oneri per la sicurezza                                   | € 3.100,00    |
| sommano  | € 119.818,00  |
| - Importo SAL n.1  | € - 96.004,52 |
| - Importo SAL n.2  | € - 22.731,96 |
| Resta il credito netto dell'Impresa in                   | € 1.081,52    |

Ritenuto di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione suddetto, dal quale risulta un residuo credito dell'Impresa appaltatrice pari ad € 1.081,52 oltre IVA;

Richiamati altresì i seguenti atti, con i quali si è provveduto ad impegnare parte dei fondi disponibili all'interno del Q.E. dell'opera, tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:

- determinazione n. 102 del 19.03.2020, con la quale è stato affidato incarico professionale di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dell'opera all'ing. Flavia Fani di Fiume Veneto (PN) piazza S. Tommaso n.22 – C.F. FNAFLV72M41H501O, per un importo pari a € 1.100,00 oltre oneri previdenziali e fiscali (importo successivamente liquidato con Determina di liquidazione n. 301 del 08.06.2020, per la somma di complessivi € 1.144,00)
- determinazione n. 592 del 25.11.2019 (determina a contrarre), con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 30,00 per il pagamento all'Anac del contributo dovuto ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23.12.2005 n. 266;

Ritenuto inoltre, a conclusione della pratica in parola, di assestare il quadro economico dell'opera provvedendo all'accantonamento dell'importo corrispondente al fondo per la progettazione, per la sua successiva liquidazione al Responsabile del Procedimento e ai componenti del relativo ufficio;

Dato atto che per effetto degli affidamenti, degli impegni e dei pagamenti succitati, il quadro economico dell'opera risulta assestato come segue:

|   |                     |
|---|---------------------|
| Importo a consuntivo lavori eseguiti          | € 119.818,00        |
| Somme B) a disposizione dell'Amministrazione: |                     |
| - iva sui lavori (22% di A)                   | € 26.359,96         |
| - spese tecniche per Coordinamento sicurezza  | € 1.144,00          |
| - incentivo al Rup                            | € 2.396,36          |
| - contributo anac                             | € 30,00             |
| S o m m a n o                                 | € 29.930,32         |
| <b>IMPORTO A CONSUNTIVO DELL'OPERA</b>        | <b>€ 149.748,32</b> |

Pertanto risultano:

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| importo di progetto dell'opera  | € 150.000,00        |
| importo a consuntivo dell'opera | € <u>149.748,32</u> |
| economie sull'opera             | € 251,68            |

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione del suddetto quadro economico a consuntivo dell'opera, dichiarando definitivamente chiusa la medesima;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, onde consentire l'esecuzione delle liquidazioni mancanti (saldo impresa appaltatrice e fondo incentivante);

Tutto ciò premesso;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

|                   |
|-------------------|
| <b>SI PROPONE</b> |
|-------------------|

- 1) di far proprie le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare, per quanto detto in premessa, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori denominati "manutenzioni straordinarie e asfaltature stradali", certificato emesso dal Direttore dei Lavori Dott. Pian. Alessio Prosser, Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali, datato 08.07.2020, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

|  |                      |
|--|----------------------|
| Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta | € 116.718,00         |
| Oneri per la sicurezza                                   | € <u>3.100,00</u>    |
| sommano  | € 119.818,00         |
| - Importo SAL n.1  | € - 96.004,52        |
| - Importo SAL n.2  | € <u>- 22.731,96</u> |
| Resta il credito netto dell'Impresa in                   | € 1.081,52           |

- 3) di dichiarare pertanto definitivamente chiusi i lavori di cui trattasi;
- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. IM000023590 emessa in data 03.04.2020 dalla Società City Insurance Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni di Bucarest (Romania), presentata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;
- 5) di accantonare l'importo di € 2.396,36.- corrispondente al fondo ex art. 18 della Legge n° 109/1994, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Ente, autorizzandone la successiva liquidazione al Responsabile del Procedimento ed ai componenti del relativo ufficio;
- 6) di approvare il quadro economico definitivo a consuntivo dell'opera pubblica denominata "manutenzione straordinaria e asfaltatura stradali" – CUP G37H19001850004 – come da schema che segue:

|   |   |
|---|---|
| Importo a consuntivo lavori eseguiti          | € 119.818,00  |
| Somme B) a disposizione dell'Amministrazione: |   |
| - iva sui lavori (22% di A)                   | € 26.359,96   |
| - spese tecniche per Coordinamento sicurezza  | € 1.144,00  |
| - incentivo al Rup                            | € 2.396,36  |
| - contributo anac                             | € 30,00   |
|   | S o m m a n o € 29.930,32                           |
|   | <b>IMPORTO A CONSUNTIVO DELL'OPERA € 149.748,32</b> |

Pertanto risultano:

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| importo di progetto dell'opera  | € 150.000,00 |
| importo a consuntivo dell'opera | € 149.748,32 |
| economie sull'opera             | € 251,68     |

- 7) di autorizzare il Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali a procedere al pagamento delle somme già impegnate, che risultano alla data odierna ancora da liquidare (saldo impresa appaltatrice e fondo incentivante);
- 8) di autorizzare altresì il Responsabile dell'Area 1 Amministrativa Finanziaria a mandare in economia la minore spesa riscontrata sull'opera, per la somma di complessivi € 251,68.-;
- 9) di dichiarare conseguentemente definitivamente chiusa l'opera pubblica denominata "manutenzione straordinarie e asfaltature stradali" - CUP G37H19001850004 ;
- 10) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, al fine di consentire l'esecuzione delle succitate liquidazioni residue.

#### LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;

Ad unanimità di voti, per alzata di mano,

#### DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi,

con separata ed unanime votazione

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

|                |  |
|----------------|--|
| <b>OGGETTO</b> | Lavori di manutenzione straordinaria e asfaltature stradali. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera - delibera ricognitiva finale |
|----------------|--|

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL Sindaco**  
**Pegolo Michele**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario Comunale**  
**Petrillo Angelo Raffaele**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.