



Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita IVA 00162440937

COPIA

N°1
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	Lavori di manutenzione ordinaria e sistemazione spondale del Rio S. Antonio a Nave di Fontanafredda. CUP G32G19000790002. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera - delibera ricognitiva finale
----------------	---

Oggi **uno** del mese di **febbraio** dell'anno **duemilaventuno** alle ore 17:30, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza ai sensi dell'art. 11 comma 5 della L.R. Fvg n. 3/2020, dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprie Ordinanze n. 8 del 20 marzo 2020 e n. 17 del 23 novembre 2020. Alla seduta hanno partecipato:

		Presenti/Assenti
Pegolo Michele	Sindaco	Presente
Feltrin Alessandro	Vice Sindaco	Assente
Filippetto Sabrina	Assessore	Presente
Landa Antonino	Assessore	Presente
Piccin Patrizia	Assessore	Assente
Taiariol Antonio	Assessore	Presente
Bolzonello Carlo	Assessore	Assente

4

3

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Petrillo Angelo Raffaele.

Pegolo Michele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	Lavori di manutenzione ordinaria e sistemazione spondale del Rio S. Antonio a Nave di Fontanafredda. CUP G32G19000790002. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera - delibera ricognitiva finale
----------------	---

PREMESSE

Considerato che si sono riscontrate necessità urgenti legate alla pulizia e al ripristino della stabilità di sponda nel tratto più prossimo alla chiesa di San Antonio e che, a tal fine, il Comune di Fontanafredda, con nota prot. n. 15966 del 14.09.2019, ha richiesto alla Regione il contributo di € 48.800,00 per la manutenzione ordinaria e sistemazione spondale del Rio S. Antonio a Nave;

Visto il Decreto n. 4328/AMB del 30/10/2019 Prenumero 4509 della Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Friuli Venezia Giulia, con il quale è stato concesso al Comune di Fontanafredda l'importo complessivo di € 48.800,00 per i lavori di "Manutenzione ordinaria - pulizia e sistemazione spondale rio S. Antonio a Nave di Fontanafredda";

Richiamata la propria determinazione n. 117 del 25.03.2020, con la quale è stato conferito all'ing. Roberto Egidi, con studio in Via Colombera 1/b – 33080 Porcia (PN) C.F. GDERRT70B11H657D e P. IVA 01582380935, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'incarico professionale per la progettazione completa, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Manutenzione ordinaria e riqualificazione spondale del Rio S. Antonio a Nave di Fontanafredda";

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 14.05.2020, con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di che trattasi;

Vista la successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 03.08.2020, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera, come da progetto redatto dal professionista incaricato ing. Roberto Egidi, progetto dell'importo complessivo di € 48.800,00.- dei quali € 34.649,60 per lavori a base d'asta;

Richiamata la propria Determinazione n. 386 del 31.08.2020, con la quale i lavori di che trattasi sono stati affidati, ai sensi dell'art. 26 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla ditta Brenelli Costruzioni s.r.l., avente sede a Pordenone in viale Dante Alighieri n. 58 – c.f. e p.i. 01035830932, verso il corrispettivo di complessivi € 34.000,00 oltre iva;

Constatato che i lavori sono stati iniziati in data 28.10.2020 ed ultimati in data 27.11.2020, come risulta dai rispettivi verbali di consegna e di ultimazione degli stessi, sottoscritti in pari data e depositati agli atti;

Dato atto che all'intervento sono attribuiti i seguenti codici: CUP G32G19000790002 - CIG lavori ZDB2E0F9EB;

Richiamati i seguenti atti, con i quali si è provveduto alla liquidazione e al pagamento dell'importo contrattuale previsto per i lavori:

- determinazione n. 27 del 19.01.2021, con la quale è stato approvato il 1° stato di avanzamento lavori (eseguiti a tutto il 27.11.2020, corrispondente al finale), per la somma di € 33.805,79 oltre IVA – importo successivamente liquidato con atto di liquidazione n. 57 del 20.01.2021;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori ing. Roberto Egidi, certificato datato 18.12.2020 ed acquisito al protocollo comunale n. 640 del 14.01.2021, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta	€ 33.475,67
Oneri per la sicurezza	€ <u>500,00</u>
sommano	€ 33.975,67
- Importo SAL n.1	€ - <u>33.805,79</u>
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 169,88

Ritenuto di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione suddetto, dal quale risulta un residuo credito dell'Impresa appaltatrice pari ad € 169,88 oltre IVA;

Richiamati altresì i seguenti atti, con i quali si è provveduto ad impegnare parte dei fondi disponibili all'interno del Q.E. dell'opera, tra le Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:

- determinazione n. 117 del 25.03.2020, con la quale è stato conferito all'ing. Roberto Egidi, con studio in Via Colombera 1/b – 33080 Porcia (PN) C.F. GDERRT70B11H657D e P. IVA 01582380935, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'incarico professionale per la progettazione completa, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, per l'importo di € 4.299,68 oltre oneri previdenziali e fiscali, e quindi complessivi € 5.455,44.-

Ritenuto, a conclusione della pratica in parola, di assestare il quadro economico dell'opera provvedendo all'accantonamento dell'importo corrispondente al fondo per la progettazione, per la sua successiva liquidazione al Responsabile del Procedimento e ai componenti del relativo ufficio;

Dato atto che per effetto degli affidamenti, degli impegni e dei pagamenti succitati, il quadro economico dell'opera risulta assestato come segue:

Importo a consuntivo lavori eseguiti	€ 33.975,67
Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:	
- iva sui lavori (22% di A)	€ 7.474,64
- spese tecniche per Coordinamento sicurezza	€ 5.455,44
- accantonamento secondo art. 113 del D.Lgs 50/2016	€ <u>692,99</u>
	S o m m a n o € <u>13.623,07</u>
IMPORTO A CONSUNTIVO DELL'OPERA	€ 47.598,74

Pertanto risultano:

importo di progetto dell'opera	€ 48.800,00
importo a consuntivo dell'opera	€ <u>47.598,74</u>
economie sull'opera	€ 1.201,26

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione del suddetto quadro economico a consuntivo dell'opera, dichiarando definitivamente chiusa la medesima;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, onde consentire l'esecuzione delle liquidazioni mancanti (saldo impresa appaltatrice, saldo professionista e fondo incentivante), nonché la presentazione ai competenti uffici regionali della documentazione a rendicontazione della spesa sostenuta, entro i termini stabiliti nel decreto di concessione del finanziamento;

Tutto ciò premesso;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

SI PROPONE

- 1) di far proprie le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare, per quanto detto in premessa, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori denominati "Manutenzione ordinaria e riqualificazione spondale del Rio S. Antonio a Nave di Fontanafredda", certificato emesso dal Direttore dei Lavori ing. Roberto Egidi, datato 18.12.2020 ed acquisito al protocollo comunale n. 640 del 14.01.2021, dal quale risulta la seguente situazione contabile:

Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta	€ 33.475,67
Oneri per la sicurezza	€ <u>500,00</u>
sommano	€ 33.975,67
- Importo SAL n.1	€ - <u>33.805,79</u>
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 169,88
- 3) di dichiarare pertanto definitivamente chiusi i lavori di cui trattasi;
- 4) di accantonare l'importo di € 692,99.- corrispondente al fondo Rup, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Ente, autorizzandone la successiva liquidazione al Responsabile del Procedimento ed ai componenti del relativo ufficio;
- 5) di approvare il quadro economico definitivo a consuntivo dell'opera pubblica denominata "Manutenzione ordinaria e riqualificazione spondale del Rio S. Antonio a Nave di Fontanafredda" – CUP G32G19000790002 – come da schema che segue:

Importo a consuntivo lavori eseguiti	€ 33.975,67
Somme B) a disposizione dell'Amministrazione:	
- iva sui lavori (22% di A)	€ 7.474,64
- spese tecniche per Coordinamento sicurezza	€ 5.455,44
- accantonamento secondo art. 113 del D.Lgs 50/2016	€ <u>692,99</u>

S o m m a n o € 13.623,07

IMPORTO A CONSUNTIVO DELL'OPERA € 47.598,74

Pertanto risultano:

importo di progetto dell'opera	€ 48.800,00
importo a consuntivo dell'opera	€ <u>47.598,74</u>
economie sull'opera	€ 1.201,26

- 6) di autorizzare il Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali a procedere al pagamento delle somme già impegnate, che risultano alla data odierna ancora da liquidare (saldo impresa appaltatrice, saldo professionista e fondo incentivante);
- 7) di incaricare il medesimo Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali a procedere alla presentazione ai competenti uffici regionali della documentazione a rendicontazione della spesa sostenuta, entro i termini stabiliti nel decreto di concessione del finanziamento;
- 8) di autorizzare altresì il Responsabile dell'Area 1 Amministrativa Finanziaria a mandare in economia la minore spesa riscontrata sull'opera, per la somma di complessivi € 1.201,26.-;
- 9) di dichiarare conseguentemente definitivamente chiusa l'opera pubblica denominata "Manutenzione ordinaria e riqualificazione spondale del Rio S. Antonio a Nave di Fontanafredda" – CUP G32G19000790002;
- 10) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, al fine di consentire l'esecuzione delle succitate liquidazioni residue, nonché la presentazione ai competenti uffici regionali della documentazione a rendicontazione della spesa sostenuta, entro i termini stabiliti nel decreto di concessione del finanziamento.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;
Ad unanimità di voti, per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi,

con separata ed unanime votazione

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Lavori di manutenzione ordinaria e sistemazione spondale del Rio S. Antonio a Nave di Fontanafredda. CUP G32G19000790002. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera - delibera ricognitiva finale
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Pegolo Michele

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
F.to Petrillo Angelo Raffaele

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria e sistemazione spondale del Rio S. Antonio a Nave di Fontanafredda. CUP G32G19000790002. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera - delibera ricognitiva finale

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 21-01-21

Il Responsabile del servizio
F.to Prosser Alessio

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria e sistemazione spondale del Rio S. Antonio a Nave di Fontanafredda. CUP G32G19000790002. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera - delibera ricognitiva finale

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-01-21

Il Responsabile del servizio
F.to Toneguzzo Barbara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 1 del 01-02-2021

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria e sistemazione spondale del Rio S. Antonio a Nave di Fontanafredda. CUP G32G19000790002. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera - delibera ricognitiva finale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 178.

Comune di Fontanafredda li 04-02-
2021

L' INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 1 del 01-02-2021

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria e sistemazione spondale del Rio S. Antonio a Nave di Fontanafredda. CUP G32G19000790002. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione quadro economico a consuntivo e chiusura dell'opera - delibera ricognitiva finale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

L'INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa